



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เป็นไปด้วยความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยจึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nikhomsao.go.th หัวข้อแผนการดำเนินงานประจำปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเสนอ ไชยสงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย
อำเภอนิคมน้ำคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๘๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗๓,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน/จัดตั้ง อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	-	มี.ค.- ก.ย.๖๗	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสา	๔๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	-	มี.ค.- ก.ย.๖๗	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแนวกันไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. -พ.ค. ๖๗	
๕	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๗,๒๒๕	๒,๗๗๕	มี.ย.-ก.ย ๖๗	
๖	โครงการกีฬาต้านเสพติด	๑๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๑๙,๙๕๐	๕๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

๑	โครงการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๔๙,๙๐๐	๕๐	ม.ค.-ก.ค. ๖๗	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๙๕๘,๔๐๐	√	-	-	-	๔,๗๗๗,๑๐๐	๑๗๕,๓๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๔๗๓,๖๐๐	√	-	-	-	๔๗๗,๑๐๐	๑๗๕,๓๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐	√	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๙๘,๕๐๐	√	-	-	-	๙๘,๓๒๕	๑๗๕	ก.พ. -ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๗,๐๐๐	√	-	-	-	๒๒,๙๒๖	๑๔,๐๗๔	ม.ค. -มิ.ย.	
๓	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ม.ค. -ก.ย. ๖๗	
๔	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นิคมคำสร้อย	๗๕,๕๐๐	√	-	-	-	๗๕,๕๐๐	-	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	
๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการบ้านสวยเมืองสะอาด	๑๘๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	-	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางโสม ยื่นยง หมู่ ๔ บ้านดำนมน	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๙๘,๘๑๕.๔๒	๑,๑๘๔.๕๘	เม.ย. - มิ.ย ๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปราโมทย์ คำนนท์หมู่ ๔ บ้านดำนมน	๑๔๒,๐๐๐	√	-	-	-	๑๔๐,๓๑๗.๙๐	๑,๖๘๒.๑๐	เม.ย. - มิ.ย ๖๗	
๓	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๒๗,๒๙๒	√	-	-	-	๑,๓๑๔,๖๒๐	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองส่งน้ำ บ้านสุขสำราญ หมู่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	เม.ย. - มิ.ย ๖๗	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำกั้ง-บ้านไค้กลาง หมู่ ๗ (โครงการกันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๙๘,๐๐๐	√	-	-	-	๓๘๔,๓๓๐.๓๗	๑๓,๖๖๙.๖๓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบบคลองส่งน้ำ สายบ้านเสวย คำนนท์ หมู่ที่ ๑๑ (โครงการกั้นเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	๒๘๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๗๘,๑๙๐	๒,๘๑๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	
๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน โนนเกษม หมู่ที่ ๘ (โครงการกั้นเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	๔๘๘,๐๐๐	√	-	-	-	๔๘๓,๐๒๐	๔,๙๘๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคำกั้ง-บ้านหินลาด หมู่ ๗ (โครงการกั้น เงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	๓๙๘,๐๐๐	√	-	-	-	๓๙๔,๒๘๐.๓๗	๓,๗๑๙.๖๓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ภูหมู-ชัยมงคลสวนยางพารานายทองจันทร์ ทองแล้ง หมู่ ๙ (โครงการกั้นเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	๒๙๘,๕๐๐	√	-	-	-	๒๙๘,๕๐๐	-	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กชำรุด สายบ้านโนนเกษม โดยการ เสริมผิวจราจรเป็นคอนกรีต (ปรับปรุงเป็น ช่วงๆ จำนวน ๒ ช่วง) หมู่๘ (โครงการกั้นเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	๒๗๔,๐๐๐	√	-	-	-	๒๗๔,๐๐๐	-	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. -มิ.ย. ๖๗	
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๙๐,๐๐๐	√	-	-	-	๘๙,๕๔๐	๔๖๐	พ.ย. ๖๗	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดงาน ประเพณีบุญเดือนสาม	๒๗,๐๐๐	√	-	-	-	๒๑,๐๐๐	๖,๐๐๐	ก.พ.- มี.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

๑	โครงการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชน	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๔๙,๙๐๐	๑๐๐	ม.ค. -มิ.ย. ๖๗	
๒	เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ม.ค. -มิ.ย. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

๑	โครงการขับเคลื่อนขยายศูนย์เรียนรู้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	๕,๐๐๐	√	-	-	-	๓,๑๐๐	๑,๙๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาที่มีมาตรฐานสากล

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๕,๐๐๐	√	-	-	-	๓๔,๙๘๕	๑๕	ม.ค. ๖๗	
๒	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๖๑,๕๐๐	√	-	-	-	๔๓๒,๗๓๐	๒๒๘,๗๗๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	
๓	โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒๗,๕๐๐	-	-	√	-	-	๑๒๗,๕๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๘๖,๔๓๕	√	-	-	-	๑๒๒,๔๙๖	๖๓,๙๓๙	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	
๕	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕๘,๕๓๕	-	-	√	-	๗๐,๐๑๕.๕๖	๘๘,๕๑๙.๔๔	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	
๖	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.	๔๔๓,๘๙๘	√	-	-	-	๒๔๔,๓๗๑	๕๔	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.	๑,๑๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	
๘	โครงการเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยใน เด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	√	-	-	-	๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖ -มี.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗		
๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๙,๗๒๐	๒๘๐	ม.ค. ๖๗		
๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	เม.ย -ก.ย. ๖๗		
๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗		
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบท.	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑,๑๗๓๙	๘,๒๖๑	ม.ค. -ก.ย. ๖๗		

บัญชีครุภัณฑ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือ	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค. จ.ค. ๖๖	
๒	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	๒๔,๐๐๐	√	-	-	-	๒๔,๐๐๐	-	เม.ย. -มิ.ย ๖๗	
๓	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	๓๖,๐๐๐	√	-	-	-	๓๖,๐๐๐	-	เม.ย. -มิ.ย ๖๗	
๔	จัดซื้อพัดลมโคจร	๕,๐๐๐	√	-	-	-	๕,๐๐๐	-	ม.ค.-เม.ย. ๖๗	

๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuncion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๘,๐๐๐	√	-	-	-	๘,๐๐๐	-	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	

๒.แผนงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuncion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๘,๐๐๐	-	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	

๓.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuncion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๘,๐๐๐	-	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	

๔.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๘,๒๐๐	✓	-	-	-	๘,๒๐๐	-	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	

๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔,๐๐๐	-	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	

๖.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๘,๐๐๐	√	-	-	-	๘,๐๐๐	-	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	

๓.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	๗๑๓,๐๐๐	√	-	-	-	๗๑๓,๐๐๐	-	เม.ย. -ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการจัดซื้อรถน้ำเอนกประสงค์(โครงการกั้นเงินงบประมาณปี ๒๕๖๖)	๒,๕๖๓,๐๐๐	√	-	-	-	๒,๕๖๓,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖ - มี.ย. ๖๗	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ สรุปดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ/แผนดำเนินงาน	จำนวน ๔๕ โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๔๕ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐	
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๓๙ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗	
ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๖ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๑๓	

